

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы

Администрации

Аксайского

городского поселения

по вопросам ЖКХ

А.С. Куленок

«12» 10 2025г.

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 9 месяцев 2025 ГОДА

«Создание и реконструкция транспортной инфраструктуры»

Показатели	Мероприятия (результат)	Контрольные точки	Бюджет, тыс.руб.	Параметры
Общее количество показателей в отчетном периоде (на 01.10.2025г.),	Общее количество результатов в отчетном периоде (на 01.10.2025г.),	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде (на 01.10.2025г.)		Количество измененных параметров:
1, из них достигнуто 0	1, из них достигнуто 0	3, из них достигнуто 3	0	0

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски						

2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

№	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения	Значение по кварталам текущего (отчетного) года				Комментарий
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	Задача муниципального проекта «Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования»							
1.1	Показатель муниципального проекта «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям»							
	план	МП	проценты	85	85	85	85	-
	факт/прогноз			85	85	85	85	

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

[illegible]

1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Строительство и реконструкция муниципальных объектов транспортной инфраструктуры»	1	0	1	1	0	31.12.2025	31.12.2025	Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	-	-	МК №31 от 11.11.2024. (работы выполнены на сумму 9 660,0 тыс.руб. (по оплаченному авансу 2024г. вернули 270,0 тыс.руб., сумма исполнения- 939 005,0 тыс. руб. Экономия составила 22 540,0 тыс.руб.)
1.1.1	Контрольная точка 1.1.1. результата структурного элемента 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»	x	x	x	x	x	01.04.2025	03.10.2024	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	ЕИС	План-график закупок	ИКЗ 2436102021522610 2010010031001421 1414
1.1.2	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	x	x	x	x	x	01.05.2025	11.11.2024	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	ЕИС	Реестр контрактов	МК № 31 от 11.11.2024г.

	результатам закупок»											
1.1.3	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.3. «Услуга оказана (работы выполнены)»	x	x	x	x	x	20.12.2025	20.12.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	ЕИС	Реестр контрактов	МК №31 от 11.11.2024. (работы выполнены на сумму 9 660,0 тыс.руб. (по оплаченному авансу 2024г. вернули 270,0 тыс.руб., сумма исполнения- 939 005,0 тыс. руб. Экономия составила 22 540,0 тыс.руб.)

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта

№	Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации расходов	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.		Исполнение, тыс. рублей		Комментарий
			Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение	Процент исполнения	
1	Задача муниципального проекта: «Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования»						
1.1	Мероприятие (результат) 1.1.«Строительство и реконструкция муниципальных объектов транспортной инфраструктуры»	951-0409-042029Д180-240	23 311,5	23 311,5	0,0	0	МК №31 от 11.11.2024. (работы выполнены на сумму 9 660,0 тыс.руб. (по оплаченному авансу 2024г. вернули 270,0 тыс.руб.,

Всего по муниципальному проекту, в том числе:	951-0409-042029Д180-240	23 311,5	23 311,5	0,0	0	МК №31 от 11.11.2024. (работы выполнены на сумму 9 660,0 тыс.руб. (по оплаченному авансу 2024г. вернули 270,0 тыс.руб., сумма исполнения- 939 005,0 тыс. руб. Экономия составила 22 540,0 тыс.руб.)
местный бюджет	951-0409-042029Д180-240	23 311,5	23 311,5	0,0	0	МК №31 от 11.11.2024. (работы выполнены на сумму 9 660,0 тыс.руб. (по оплаченному авансу 2024г. вернули 270,0 тыс.руб., сумма исполнения- 939 005,0 тыс. руб. Экономия составила 22 540,0 тыс.руб.)
безвозмездные поступления в местной бюджет, в том числе за счет средств:		0,0	0,0	0,0	0	-
бюджет Ростовской области		0,0	0,0	0,0	0	-

Начальник МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»

Е.М. Постарнак