


СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы
Администрации
Аксайского
городского поселения
по вопросам ЖКХ

А.С. Куленок
«12» 10 2025г.

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2025 ГОДА
«Благоустройство территорий»

Показатели	Мероприятия (результат)	Контрольные точки	Бюджет, тыс. руб.	Параметры
Общее количество показателей в отчетном периоде (на 01.10.2025г.)	Общее количество результатов в отчетном периоде (на 01.10.2025г.),	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде (на 01.10.2025г.)		Количество измененных параметров:
2, из них достигнуто 0	2, из них достигнуто 0	6, из них достигнуто 4	3029,7	0

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения мер	Ответственный за принятие мер
1.	Количество благоустроенных объектов на территории	Административные риски связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий муниципальной программы. В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется: а) публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы; б) мониторинг реализации муниципальной программы; в) своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы.			31.12.2025	Заместитель Главы Администрации и Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.

2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

№	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения	Значение по кварталам текущего (отчетного) года				Комментарий
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	Задача муниципального проекта «Создана комфортная среда проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в Аксайском городском поселении»							
1.1	Показатель муниципального проекта «Количество благоустроенных объектов на территории»							
	план	МП	единицы	0	1	2	2	1 объект (Благоустройство общественной территории по ул. Садовая в г. Аксай Ростовской области (земельные участки с кадастровыми номерами 61:02:0120121:5480, 61:02:0120121:5481)-
	факт/прогноз			0	0	0	2	

									-риск недостижения отсутствует, заключенный МК в стадии исполнения 2 объект (Устройство детской игровой площадки (мкр. Алексеево))-Риск, связанный с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий муниципальной программы
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

№	Наименование мероприятия, контрольной точки	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату окончания	Количество объектов мероприятий (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система	Вид и наименование документа	Комментарий
					План	Факт	План	Факт /прогноз				
1.	Задача «Создана комфортная среда проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в Аксайском городском поселении»											
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий»	1	0	1	1	0	31.12. 2025	31.12. 2025	Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ,	-	-	Риск недостижения отсутствует

1.1.1	Контрольная точка 1.1.1. результата структурного элемента 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»	x	x	x	x	x	30.03. 2025	10.02. 2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	ЕИС	План-график закупок	ИКЗ закупки 2536102041938610 2010010015001429 9244
1.1.2	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	x	x	x	x	x	30.06. 2025	10.03. 2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	ЕИС	Реестр контрактов	МК №5 от 10.03.2025г.
1.1.3	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.3. «Услуга оказана (работы выполнены)»	x	x	x	x	x	31.12. 2025	31.12. 2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	ЕИС	Реестр контрактов	МК на стадии исполнения
1.2.	Мероприятие (результат) структурного элемента 2.2. «Реализация губернаторского проекта «Территория детства»	1	0	1	1	0	30.09. 2025	30.09. 2025	Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по	-	-	Мотивированный отказ № 439 от 09.09.2025 от подписания документа о

								вопросам ЖКХ, Куленок А.С.			приемке
1.2.1	Контрольная точка 2.2.1. результата структурного элемента 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»	x	x	x	x	x	07.07. 2025	07.07. 2025	ЕИС	План-график закупок	ИКЗ закупки 2536102041938610 2010010047001429 9244 2536102041938610 2010010048001000 0244 2536102041938610 2010010001000000 0244
1.2.2	Контрольная точка результата структурного элемента 2.2.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	x	x	x	x	x	07.07. 2025	23.07. 2025	ЕИС	Реестр контрак тов	МК №50 от 23.07.2025г. МК № 51 от 23.07.2025 Договор № 240 от 23.07.2027
1.2.3	Контрольная точка результата структурного элемента 2.2.3. «Услуга оказана (работы выполнены)»	x	x	x	x	x	30.09. 2025	31.12. 2025	ЕИС	Реестр контра ктов	Мотивирован- ный отказ № 439 от 09.09.2025 от подписания документа о приемке

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципальной проекта

№	Наименования мероприятий (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации расходов	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.		Исполнение, тыс. рублей		Комментарий
			Предусмотрено по паспорту	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение	Процент исполнения	
1	Задача муниципального проекта: «Создана комфортная среда проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в Аксайском городском поселении»						
1.1	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий»	951-0503-0620124510-240	27 690,0	27 690,0	3027,9	10,4	Риск неосвоения денежных средств отсутствует
1.1.1	местный бюджет	951-0503-0620124510-240	27 690,0	27 690,0	2 881,3	10,4	Риск неосвоения денежных средств отсутствует -
1.1.2	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:		0,0	0,0	0,0	0	-
1.1.2.1	федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0	-
1.1.2.2	Фонда развития территорий		0,0	0,0	0,0	0	-
1.1.2.3	Областного бюджета		0,0	0,0	0,0	0	-
1.1.2.4	бюджета муниципального района		0,0	0,0	0,0	0	-
1.1.3.	Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0	-

1.2.	Мероприятие (результат) структурного элемента 1.2. «Реализация губернаторского проекта «Территория детства»	951-0503-0620124520-240 951-0503-06201SS350-240	6 327,2	6 327,2	148,4	2,3	Мотивированный отказ № 439 от 09.09.2025 от подписания документа о приеме
1.2.1.	местный бюджет		2 827,2	2 827,2	148,4	5,2	Мотивированный отказ № 439 от 09.09.2025 от подписания документа о приеме
1.2.2.	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:		3 500,0	3 500,0	0,0	0	
1.2.2.1	федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0	-
1.2.2.2	Фонда развития территорий	951-0503-06201SS350-240	0,0	0,0	0,0	0	-
1.1.2.3	Областного бюджета		3 500,0	3 500,0	0,0	0	-
1.2.2.4	бюджета муниципального района		0,0	0,0	0,0	0	-
1.2.3.	Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0	-
Всего по муниципальному проекту, в том числе:		951-0503-0620124510-240 951-0503-06201SS350-240	34 017,2	34 017,2	3 029,7	8,9	Мотивированный отказ № 439 от 09.09.2025 от подписания документа о приеме

местный бюджет	951-0503-0620124520-240 951-0503-06201S5350-240	30 517,2	30 517,2	3 029,7	9,9	Мотивированный отказ № 439 от 09.09.2025 от подписания документа о приеме
безвозмездные поступления в местной бюджет, в том числе за счет средств: бюджет Ростовской области	951-0503-06201S5350-240	3 500,0	3 500,0	0,0	0	-
		0,0	0,0	0,0	0	-

Начальник МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»

Е.М.Нюстарнак

