

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы
Администрации
Аксайского
городского поселения
по вопросам ЖКХ
 А.С. Куленок
«__» _____ 2025г.

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 9 месяцев 2025 ГОДА
«Местная дорожная сеть»

Показатели	Мероприятия (результат)	Контрольные точки	Бюджет, тыс.руб.	Параметры
Общее количество показателей в отчетном периоде (на 01.10.2025г.),	Общее количество результатов в отчетном периоде (на 01.10.2025г.),	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде (на 01.10.2025г.)		Количество измененных параметров:
1, из них достигнуто 1	1, из них достигнуто 1	3, из них достигнуто 3	10 550,8	0

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски						

2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

№	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения	Значение по кварталам текущего (отчетного) года				Комментарий
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	Задача муниципального проекта «Повышена безопасность участников дорожного движения»							
1.1	Показатель муниципального проекта «Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям»							Риск недостижения отсутствует, заключенный МК исполнен
	план	МП	проценты	85	85	85	85	
	факт/прогноз			85	85	85	85	

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

[illegible]

1.1.	Мероприятие (результат) «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения из них»	1	1	1	1	0	31.12.2025	31.12.2025	Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	-	-	Мероприятие, направленное на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них, достигнуто
1.1.1	Контрольная точка 1.1.1. результата структурного элемента 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»	x	x	x	x	x	01.04.2025	05.12.2024	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	ЕИС	План-график закупок	ИКЗ закупки 2436102041938610 2010010054003421 1244
1.1.2	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	x	x	x	x	x	01.05.2025	28.12.2024	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	ЕИС	Реестр контрактов	МК № 85 от 28.12.2024г
1.1.3	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.3. «Услуга оказана (работы выполнены)»	x	x	x	x	x	20.12.2025	27.06.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского	ЕИС	Реестр контрактов	МК исполнен (платежное поручение №53093 от 27.06.2025г.)

									поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта

№	Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации расходов	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.		Исполнение, тыс. рублей		Комментарий
			Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение	Процент исполнения	
1	Задача муниципального проекта: «Повышена безопасность участников дорожного движения»						
1.1	Мероприятие (результат) 1.1«Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения из них»	951-0409-042И8А4470-240 951-0409-042И89Д130-240	11 175,4	11 175,4	10 550,8	94,4	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)
1.1.1	местный бюджет	951-0409-042И8А4470-240 951-0409-042И89Д130-240	11 175,4	11 175,4	10 550,8	94,4	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)
1.1.2	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	951-0409-042И8А4470-240	8 959,1	8 959,1	8 340,8	93,1	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)
1.1.2.1	федерального бюджета	x	0,0	0,0	0,0	0	-

1.1.2.2	Фонда развития территорий	х	0,0	0,0	0,0	0	-
1.1.2.3	Областного бюджета	951-0409-042И8А4470-240	8 959,1	8 959,1	8 340,8	93,1	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)
1.1.2.4	бюджета муниципального района	х	0,0	0,0	0,0	0	-
1.1.3.	Внебюджетные источники	х	0,0	0,0	0,0	0	-
Всего по муниципальному проекту, в том числе:		951-0409-042И8А4470-240 951-0409-042И89Д130-240	11 175,4	11 175,4	10 550,8	94,4	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)
местный бюджет		951-0409-042И8А4470-240 951-0409-042И89Д130-240	2 216,3	2 216,3	2 210,0	99,7	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)
безвозмездные поступления в местной бюджет, в том числе за счет средств:		951-0409-042И8А4470-240	8 959,1	8 959,1	8 340,8	93,1	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)
бюджет Ростовской области		951-0409-042И8А4470-240	8 959,1	8 959,1	8 340,8	93,1	Денежные средства освоены (экономия по факту выполненных работ)

Начальник МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»

Е.М. Постарнак