

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации
Аксайского городского поселения
по вопросам ЖКХ



ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие транспортной системы» за II квартал 2026 года

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

№	Наименование показателя	Признак возрастани я/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактически е значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информацио нная система	Ком мент арий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям	Возрастан ие	проценты	85	-	85	3-ДГ (МО)	85	85	информацио нная система отсутствует	-
2.1	Повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Аксайского городского поселения	Убывание	Условные единицы	0	-	0	Информация органов ГИБДД о происшествиях на автомобильных дорогах Аксайского городского поселения	0	0	информацио нная система отсутствует	-

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.				Исполнение, тыс. руб.		Процент исполнения (6)/(3) * 100	Комме нтарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная	Лимиты бюджетных	Исполнение, тыс. руб.	Принятые бюджетные	Кассовое исполнение		

1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" (всего), в том числе:	419 515,6	419 515,6	419 515,6	365 128,9	82 346,5	19,6	х
Местный бюджет (всего), из них:	419 515,6	419 515,6	419 515,6	365 128,9	82 346,5	19,6	х
безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	227 022,3	227 022,3	227 022,3	226 977,2	0,0	0,0	х
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
фонда развития территорий	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
областного бюджета	227 022,3	227 022,3	227 022,3	226 977,2	0,0	0,0	х
бюджета муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
объем налоговых расходов (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
Муниципальный проект "Развитие транспортной инфраструктуры"	250 533,9	250 533,9	250 533,9	249 877,6	0,0	0,0	х
Местный бюджет (всего), из них:	250 533,9	250 533,9	250 533,9	249 877,6	0,0	0,0	х
безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	227 022,3	227 022,3	227 022,3	226 977,2	0,0	0,0	х
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
фонда развития территорий	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
областного бюджета	227 022,3	227 022,3	227 022,3	226 977,2	0,0	0,0	х
бюджета муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
Комплекс процессных мероприятий "Дорожное хозяйство"	129 053,5	129 053,5	129 053,5	82 551,1	67 221,7	52,1	х
Местный бюджет (всего), из них:	129 053,5	129 053,5	129 053,5	82 551,1	67 221,7	52,1	х
безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
фонда развития территорий	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
бюджета муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
Комплекс процессных мероприятий "Повышение безопасности дорожного движения"	21 548,8	21 548,8	21 548,8	15 465,8	4 018,8	18,6	х
Местный бюджет (всего), из них:	21 548,8	21 548,8	21 548,8	15 465,8	4 018,8	18,6	х
безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
фонда развития территорий	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
бюджета муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
Комплекс процессных мероприятий "Доступная среда"	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	х

Местный бюджет (всего), из них:	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фонда развития территорий	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджета муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	17 879,4	17 879,4	17 879,4	17 234,4	11 106,0	62,1	x
Местный бюджет (всего), из них:	17 879,4	17 879,4	17 879,4	17 234,4	11 106,0	62,1	x
безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Фонда развития территорий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
бюджета муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

3. Информация о рисках муниципальной программы

Риски муниципальной программы отсутствуют.

4. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы отсутствует.

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Дорожное хозяйство» за II квартал 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение качества состояния объектов улично-дорожной сети для эксплуатации»										
1.1.	Доля обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	Возрастание	процент	100	-	100	100	100	информационная система отсутствует	-
1.2.	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог	Возрастание	км	6	-	6	6	6	информационная система отсутствует	-

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Повышение качества состояния объектов улично-дорожной сети для эксплуатации»												
1.	Мероприятие, результат 1.1 «Проведены работы по содержанию объектов улично дорожной сети»	Условная единица	1	-	1	1	-	-	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	-	-

2.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»	Условная единица	X	X	X	X	01.07.2026	09.04.2026	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	План- график закупок	-
3.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Условная единица	X	X	X	X	01.08.2026	16.06.2026	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Реестр контрактов	-
4.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.3. «Произведена оплата по муниципальному контракту»	Условная единица	X	X	X	X	31.12.2026	-	31.12.2026	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Платежное поручение	-
5.	Мероприятие, результат 1.2."Выполнение мероприятий по ремонту, капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети»	Условная единица	1	-	1	1	-	-	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	-	-
6.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.2.1. «Закупка включена в план закупок»	Условная единица	X	X	X	X	01.07.2026	16.12.2026	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	План- график закупок	-

7.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.2.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупки	Условная единица	X	X	X	X	01.08.2026	16.12.2025	-	Е.М., начальник) Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Реестр контрактов	-
8.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.3. «Произведена оплата по муниципальному контракту»	Условная единица	X	X	X	X	31.12.2026	-	31.12.2026	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Платежное поручение	-

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.			Исполнение, тыс. руб.			Процент исполнения (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Комплекс процессных мероприятий "Дорожное хозяйство"	129 053,5	129 053,5	129 053,5	82 551,1	67 221,7	52,1	X	
Местный бюджет (всего), из них:	129 053,5	129 053,5	129 053,5	82 551,1	67 221,7	52,1	X	
Мероприятие (результат) 1.1. «Проведение работ по содержанию объектов улично-дорожной сети», в том числе:	104 066,9	104 066,9	104 066,9	80 505,6	65 176,2	62,6	X	
Местный бюджет (всего), из них:	104 066,9	104 066,9	104 066,9	80 505,6	65 176,2	62,6	X	
Мероприятие (результат) 1.2. «Выполнены мероприятия по ремонту, капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети», в том числе:	24 986,6	24 986,6	24 986,6	2 045,5	2 045,5	8,2	X	
Местный бюджет (всего), из них:	24 986,6	24 986,6	24 986,6	2 045,5	2 045,5	8,2	X	

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Риски комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Повышение безопасности дорожного движения» за II квартал 2026 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения»											
1.	Количество дорожно-транспортных происшествий	МП	убывание	шт.	1	-	1	1	информационная система отсутствует	1	-

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения»												
1.	Мероприятие (результат) 2.1. «Выполнены работы по повышению безопасности участников дорожного движения»	Условная единица	1	-	1	1	-	-	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	-	-
2.	Контрольная точка 2.1.1 «Закупка включена в план закупок»	Условная единица	X	X	X	X	01.07. 2026	13.02.2026	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения	План-график закупок	-

									ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)			
3.	Контрольная точка 2.1.2 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Условная единица	X	X	X	X	01.08.2026	16.06.2026	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Реестр контракт ов	-
4.	Контрольная точка 2.1.3 «Произведена оплата по муниципальному контракту»	Условная единица	X	X	X	X	31.12.2026	-	31.12.2026	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Платежи ое поручен ие	-

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.			Исполнение, тыс.руб.		Процент исполнения (6)/(3)*100	Коммент арий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательства	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс проведенных мероприятий "Повышение безопасности дорожного движения" (всего), в том числе:	21 548,8	21 548,8	21 548,8	15 465,8	4 018,8		х
Местный бюджет (всего), из них:	21 548,8	21 548,8	21 548,8	15 465,8	4 018,8		х
Мероприятие (результат): «Выполнены работы по повышению безопасности участников дорожного движения»	21 548,8	21 548,8	21 548,8	15 465,8	4 018,8		х
Местный бюджет (всего), из них:	21 548,8	21 548,8	21 548,8	15 465,8	4 018,8		х

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Риски комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Доступная среда» за II квартал 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	3	5	6	7	8	9	11	12	13	14
Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры»										
1	Расходы, направленные на повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры	Возрастание	шт	-	-	-	-	-	информационная система отсутствует	-

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры»												
1.	Мероприятие (результат) структурного элемента 3.1. «Выполнены работы, направленные на повышение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры»	Условная единица	1	-	1	1	-	-	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	х	х
2.	Контрольная точка результата	Условная	х	х	х	х	01.07.2026	-	01.07.2026	Муниципальное	План-	-

структурного элемента 3.1.1. «Закупка включена в план закупок»	единица								казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	график закупок	
3. Контрольная точка результата структурного элемента 3.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по резу	Условная единица	X	X	X	X	01.08.2026	-	31.08.2026	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Реестр контрак тов	-
4. Контрольная точка результата структурного элемента 3.1.3. «Произведена оплата по муниципальному контракту»	Условная единица	X	X	X	X	31.12.2026	-	31.12.2026	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Платежи о поручен ие	-

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.			Исполнение, тыс.руб.		Процент исполнения (6)/(3)*100	Комм ентар ий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательства	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий "Доступная среда"	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	x
Местный бюджет (всего), из них:	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	x
Мероприятие (результат): «Выполнены работы, направленные на повышение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры»	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	x
Местный бюджет (всего), из них:	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	x

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Риски комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

1.	Мероприятие (результат) 4.1. «Разработана проектная документация на строительство и реконструкции автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения»	Условная единица	1	-	1	1	-	-	-	Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	-	Х
2.	Контрольная точка результата структурного элемента 4.1.1. «Закупка включена в план закупок»	Условная единица	Х	Х	Х	Х	01.07.2026	24.02.2026	-	Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	План-график график закупок	Х
3.	Контрольная точка результата структурного элемента 3.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по резу	Условная единица	Х	Х	Х	Х	01.08.2026	12.05.2026	-	Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.)	Реестр контрактов	Х
4.	Контрольная точка результата структурного элемента 3.1.3. «Произведена оплата по муниципальному контракту»	Условная единица	Х	Х	Х	Х	31.12.2026	-	31.12.2026	Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	Платежное поручение	Х

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.				Исполнение, тыс.руб.		Процент исполнения (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			

1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	17 879,4	17 879,4	17 879,4	17 234,4	11 106,0	62,1	x
Местный бюджет (всего), из них:	17 879,4	17 879,4	17 879,4	17 234,4	11 106,0	62,1	x
Мероприятие (результат) 1.1. «Разработана проектная документация на строительству и реконструкции автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения» в том числе:	17 879,4	17 879,4	17 879,4	17 234,4	11 106,0	62,1	x
Местный бюджет (всего), из них:	17 879,4	17 879,4	17 879,4	17 234,4	11 106,0	62,1	x
Мероприятие (результат) 2.1. «Разработана проектная документация по капитальному ремонту автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения» в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Местный бюджет (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Риски комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

И.о. начальника МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»

В.А. Бережной