



**АДМИНИСТРАЦИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2026 г.

№ 204

г.Аксай

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2025 год

В соответствии с постановлением администрации Аксайского городского поселения от 20.05.2024 № 325 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского городского поселения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2025 год, утвержденной постановлением администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 № 1087, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ.

Глава Администрации
Аксайского городского
поселения



Е.Н. Камфарин

Постановление вносит:
МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»

Приложение
к постановлению администрации
Аксайского городского поселения
от 31.03.2026 № 204

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы Администрации
Аксайского городского поселения
по вопросам ЖКХ
_____ А.С. Куленок
«__» _____ 2026г.

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие транспортной системы»
за 2025 год

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

№	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	МП	Возрастание	проценты	85	98,3	-	3-ДГ (МО)	-	-	информационная система отсутствует	Результат получен
2.1.	Повышение	МП	Убывание	Условные	0	0	-	Информация	-	-	информаци	Результат

	уровня безопасности дорожного движения на территории Аксайского городского поселения			единицы				органов ГИБДД о происшествиях на автомобильных дорогах Аксайского городского поселения			онная система отсутствует	получен В соответствии с письмом ГАИ Отдела МВД России по Аксайскому району, снижено количество ДТП (30/35 < 1.0.86 < 1), значит показатель достигнут и равен 0.
--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.			Исполнение, тыс. руб.		Процент исполнения (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" (всего), в том числе:	187 447,3	187 447,3	187 447,3	185 161,4	158 180,2	84,4	x
Местный бюджет (всего), из них:	187 447,3	187 447,3	187 447,3	185 161,4	158 180,2	84,4	x
безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	8 340,8	8 340,8	8 340,8	8 340,8	8 340,8	100,0	x
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
Фонда развития территорий	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
областного бюджета	8 340,8	8 959,1	8 959,1	8 340,8	8 340,8	100,0	x

внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
Комплекс процессных мероприятий "Дорожное хозяйство"	141 771,1	141 771,1	141 771,1	139 975,5	131 658,0	92,9	x
Местный бюджет (всего), из них:	141 771,1	141 771,1	141 771,1	139 975,5	131 658,0	92,9	x
безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
Фонда развития территорий	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
бюджета муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
Комплекс процессных мероприятий "Повышение безопасности дорожного движения"	17 390,7	17 390,7	17 390,7	16 979,5	15 694,2	90,2	x
Местный бюджет (всего), из них:	17 390,7	17 390,7	17 390,7	16 979,5	15 694,2	90,2	x
безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
Фонда развития территорий	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
бюджета муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
Комплекс процессных мероприятий "Доступная среда"	250,0	250,0	250,0	177,2	177,2	70,9	x
Местный бюджет (всего), из них:	250,0	250,0	250,0	177,2	177,2	70,9	x
безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
Фонда развития территорий	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
бюджета муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
Комплекс процессных мероприятий	17 378,4	17 378,4	17 378,4	17 378,4	0,0	0,0	x

«Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»							
Местный бюджет (всего), из них:	17 378,4	17 378,4	17 378,4	17 378,4	0,0	0,0	Подрядчиками не выполнены работы в срок
безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Фонда развития территорий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
бюджета муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

3. Информация о рисках муниципальной программы

Риски отсутствуют.

4. Дополнительная информация

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Повышение качества состояния объектов улично-дорожной сети для эксплуатации»

1.	Мероприятие, результат 1.1 «Проведены работы по содержанию объектов улично-дорожной сети»	Условная единица	1	1	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	-	Результат получен
2.	Контрольная точка структурного элемента 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»	Условная единица	X	X	-	-	01.07.2025	19.11.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	План-график закупок	-
3.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	Условная единица	X	X	-	-	01.08.2025	12.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Реестр контрактов	-
4.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.3. «Произведена оплата по муниципальному контракту»	Условная единица	X	X	-	-	31.12.2025	26.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Платежное поручение	-

Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Приведение в нормативное состояние объектов улично-дорожной сети»

5.	Мероприятие (результат) 1.2. «Выполнены мероприятия по ремонту, капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети», в том числе:	Условная единица	1	1	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	-	Результат получен
6.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.2.1. «Закупка включена в план закупок»	Условная единица	X	X	-	-	01.07.2025	13.11.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	План-график закупок	-
7.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.2.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	Условная единица	X	X	-	-	01.08.2025	16.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Реестр контрактов	-
8.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.2.3. «Произведена оплата по муниципальному контракту»	Условная единица	X	X	-	-	31.12.2025	29.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Платежное поручение	-

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.			Исполнение, тыс. руб.		Процент исполнения (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий "Дорожное хозяйство"	141 771,1	141 771,1	141 771,1	139 975,5	131 658,0	92,9	x
Местный бюджет (всего), из них:	141 771,1	141 771,1	141 771,1	139 975,5	131 658,0	92,9	x
Мероприятие (результат) 1.1. «Проведение работ по содержанию объектов улично дорожной сети», в том числе:	104 230,0	104 230,0	104 230,0	103 550,8	97 318,8	93,4	x
Местный бюджет (всего), из них:	104 230,0	104 230,0	104 230,0	103 550,8	97 318,8	93,4	x
Мероприятие (результат) 1.2. «Выполнены мероприятия по ремонту, капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети», в том числе:	37 541,1	37 541,1	37 541,1	36 424,7	34 339,2	91,5	x
Местный бюджет (всего), из них:	37 541,1	37 541,1	37 541,1	36 424,7	34 339,2	91,5	x

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Риски комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Повышение безопасности дорожного движения»
за 2025 год**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения»											
1.	Количество дорожно-транспортных происшествий	МП	убывание	Условная единица.	1	0	-	-	информационная система отсутствует	-	Результат достигнут. В соответствии с письмом ГАИ Отдела МВД России по Аксайскому району, количество ДТП отчетного периода уменьшилось на 5 шт., в соотношении с прошлым отчетным периодом. (К= Котч.-Кбаз., гдк Котч.-количество ДТП отчетного периода (2025г.), Кбаз-количество предыдущего отчетного периода (2024г.), К=30-35, т.е. признак показателя «убывание»- достигнут и равен 0).

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по	Плановое значение на конец	Фактическое значение на конец	Прогнозное значение на конец	Плановое значение на конец	Плановая дата наступления	Фактическая дата наступления	Прогнозная дата наступления	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
-------	---	-----------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	---	-------------------------	-------------

		ОКЕИ)	отчетног о периода	отчетного периода	периода	текущег о года	контроль- ной точки	контрольн ой точки	контроль- ной точки			
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения»												
1.	Мероприятие (результат) 2.1. «Выполнены работы по повышению безопасности участников дорожного движения»	Условная единица	1	1	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	-	Результат получен
2.	Контрольная точка 2.1.1 «Закупка включена в план закупок»	Условная единица	X	X	-	-	01.07.2025	23.11.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	План-график закупок	-
3.	Контрольная точка 2.1.2 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	Условная единица	X	X	-	-	01.08.2025	23.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Реестр контрактов	-
4.	Контрольная точка 2.1.3 «Произведена оплата по муниципальному	Условная единица	X	X	-	-	31.12.2025	26.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского	Платежное поручение	-

	контракту»										городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)		
--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.			Исполнение, тыс. руб.		Процент исполнения (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий "Повышение безопасности дорожного движения" (всего), в том числе:	17 390,7	17 390,7	17 390,7	16 979,5	15 694,2	90,2	x
Местный бюджет (всего), из них:	17 390,7	17 390,7	17 390,7	16 979,5	15 694,2	90,2	x
Мероприятие (результат): «Выполнены работы по повышению безопасности участников дорожного движения»	17 390,7	17 390,7	17 390,7	16 979,5	15 694,2	90,2	x
Местный бюджет (всего), из них:	17 390,7	17 390,7	17 390,7	16 979,5	15 694,2	90,2	x

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Риски комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
"Доступная среда"
за 2025 год**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры»											
1	Расходы, направленные на повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры	МП	Возрастание	шт	-	-	-	-	-	информационная система отсутствует	-

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры»												
1.	Мероприятие (результат) структурного элемента 3.1. «Выполнены	Условная единица	1	1	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского	-	Результат получен

	работы, направленные на повышение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры»									городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)		
2.	Контрольная точка результата структурного элемента 3.1.1. «Закупка включена в план закупок»	Условная единица	X	X	-	-	01.07.2025	13.01.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	План-график закупок	-
3.	Контрольная точка результата структурного элемента 3.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по резу	Условная единица	X	X	-	-	01.08.2025	23.10.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Реестр контрактов	-
4.	Контрольная точка результата структурного элемента 3.1.3. «Произведена оплата по муниципальному контракту»	Условная единица	X	X	-	-	31.12.2025	15.12.2025	-	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	Платежное поручение	-

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.	Исполнение, тыс. р. уб.	Процент исполнения	Комментарий
---	--	-------------------------	--------------------	-------------

обеспечения	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	(6)/(3)*100	
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий "Доступная среда"	250,0	250,0	250,0	177,2	177,2	70,9	x
Местный бюджет (всего), из них:	250,0	250,0	250,0	177,2	177,2	70,9	x
Мероприятие (результат): «Выполнены работы, направленные на повышение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры»	250,0	250,0	250,0	177,2	177,2	70,9	x
Местный бюджет (всего), из них:	250,0	250,0	250,0	177,2	177,2	70,9	x

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Риски комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**"Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них"
за 2025 год**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнение проектных работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения»											
1.1.	Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования	МП	Возрастание	шт.	0	0	-	-	-	информационная система отсутствует	-
2.1.	Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования	МП	Возрастание	шт.	1	0	-	-	-	информационная система отсутствует	-

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнение проектных работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения»												

1.	Мероприятие (результат) 4.1. «Разработана проектная документация на строительству и реконструкции автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения»	Условная единица	1	0	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Заместитель Главы Администрации и Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	-	х
2.	Контрольная точка результата структурного элемента 4.1.1. «Закупка включена в план закупок»	Условная единица	X	X	-	-	01.03.2025	01.03.2025	-	Заместитель Главы Администрации и Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	План-график закупок	-
3.	Контрольная точка результата структурного элемента 3.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по резу	Условная единица	X	X	-	-	01.04.2025	01.04.2025	-	Заместитель Главы Администрации и Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.)	Реестр контрактов	-
4.	Контрольная точка результата структурного элемента 3.1.3. «Произведена оплата по муниципальному контракту»	Условная единица	X	X	-	-	31.12.2025	31.12.2025	-	Заместитель Главы Администрации и Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	Платежное поручение	-

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.			Исполнение, тыс.руб.		Процент исполнения (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено по паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	17 378,4	17 378,4	17 378,4	17 378,4	0,0	0,0	x
Местный бюджет (всего), из них:	17 378,4	17 378,4	17 378,4	17 378,4	0,0	0,0	x
Мероприятие (результат)1.1. «Разработана проектная документация по строительству и реконструкции автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения» в том числе:	17 378,4	17 378,4	17 378,4	17 378,4	0,0	0,0	x
Местный бюджет (всего), из них:	17 378,4	17 378,4	17 378,4	17 378,4	0,0	0,0	x
Мероприятие (результат)2.1. «Разработана проектная документация по капитальному ремонту автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения» в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Местный бюджет (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Риски комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы
Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы» по итогам
2025 года

Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 № 1087. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 187 447,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 187 447,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 158 180,2 тыс. рублей или 84,4 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема (за счет экономии по факту выполненных работ), в том числе за счет областного бюджета предусмотрено 8 340,8 тыс. рублей, фактически освоено 8 340,8 тыс. рублей или 100 процентов.

Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы» включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект – «Местная дорожная сеть»;

Муниципальный проект – «Развитие транспортной инфраструктуры»;

Муниципальный проект – «Создание и реконструкция транспортной инфраструктуры»;

Комплекс процессных мероприятий – «Дорожное хозяйство»;

Комплекс процессных мероприятий – «Повышение безопасности дорожного движения»;

Комплекс процессных мероприятий – «Доступная среда»;

Комплекс процессных мероприятий – «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

В рамках муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы.

По итогам 2025 года плановые значения показателей муниципальной программы 1.1. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» достигнуто, показатель 1.2. «Повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Аксайского городского поселения»- достигнуто в срок.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «**Местная дорожная сеть**» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 10 557,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10 557,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 10 550,8 тыс. рублей или 99,9 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема (за счет экономии по факту выполненных работ).

В рамках муниципального проекта «Местная дорожная сеть» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), которое выполнено в срок.

Достижение задач муниципального проекта «Местная дорожная сеть» оценивается на основании 3 контрольных точек.

По итогам 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока-0, в установленный срок- 1, с нарушением установленного срока-2.

В рамках муниципального проекта «Местная дорожная сеть» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя, показатель 1.1. «Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям» достигнут.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта **«Развитие транспортной инфраструктуры»** в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0.0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 0,0 тыс. рублей в связи с тем, что бюджетные ассигнования решением Собрании депутатов, были сняты и перенесены на 2026 год и соответственно срок выполнения работ перенесен на 2026 год.

В рамках муниципального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), срок исполнения которого перенесен на 2026 год.

Достижение задач муниципального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры» оценивается на основании 3 контрольных точек, из них: ранее выполнено в срок-2, раньше установленного срока-0, с нарушением установленного срока-1 (МК 28 от 01.10.2024г. заключен, срок исполнения МК переносится на 2026г.).

В рамках муниципального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы, показатель 1.1. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» достигнут.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта **«Создание и реконструкция транспортной инфраструктуры»** в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 100,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 100,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 100,0 тыс. рублей. (срок выполнения работ перенесен на 2026 год.)

В рамках муниципального проекта «Создание и реконструкция транспортной инфраструктуры» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), срок исполнения которого перенесен на 2026 год.

Достижение задач муниципального проекта «Создание и реконструкция транспортной инфраструктуры» оценивается на основании 3 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока-0, в установленный срок-2, с нарушением установленного срока-1 (МК 31 от 11.11.2024г. заключен, срок исполнения МК переносится на 2026г.).

В рамках муниципального проекта «Создание и реконструкция транспортной инфраструктуры» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы, показатель 1.1. «Доля протяженности автомобильных

дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» достигнут.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «**Дорожное хозяйство**» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 141 771,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 141 771,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 131 658,0 тыс. рублей или 92,9 процентов (экономия по факту выполненных работ).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Дорожное хозяйство» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), из которых: выполнены в срок-2, раньше запланированного срока-0, с нарушением установленного срока-0.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Дорожное хозяйство» оценивается на основании 6 контрольных точек.

По итогам 2025 года достигнуты 6 контрольных точки, из них: ранее установленного срока-0, в установленный срок-2, с нарушением срока-4.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Дорожное хозяйство» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей комплекса процессных мероприятий муниципальной программы, из них показатель 1.1. «Доля обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» достигнут, показатель 1.2. «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог» не достигнут в связи с увеличением стоимости работ в течении отчетного года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «**Повышение безопасности дорожного движения**» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 17 390,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 17 390,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 15 694,2 тыс. рублей или 90,2 процентов (экономия по факту выполненных работ).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), которое выполнено в срок.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения» оценивается на основании 3 контрольных точек.

По итогам 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: ранее установленного срока-0, в установленный срок-1, с нарушением установленного срока-2.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя, показатель 1.1. «Количество дорожно-транспортных происшествий» достигнут.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «**Доступная среда**» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 250,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 250,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 177,2 тыс. рублей или 70,9 процентов (экономия по факту выполненных работ).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Доступная среда» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), которое выполнено в срок.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Доступная среда» оценивается на основании 3 контрольных точек.

По итогам 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: ранее установленного срока-0, в установленный срок-2, с нарушением установленного срока-1.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «**Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них**» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 17 378,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 17 378,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов. Средства не освоены в связи с односторонним расторжением муниципального контракта, ведется претензионная работа.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), которое не выполнено в связи с односторонним расторжением муниципального контракта.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» оценивается на основании 3 контрольных точек.

По итогам 2025 года контрольные точки не выполнены в связи с односторонним расторжением муниципального контракта, ведутся претензионные работы.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя, показатель 1.1. «Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования» не достигнут в связи с односторонним расторжением муниципального контракта, ведутся претензионные работы.

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- административные риски: связаны с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ($УД_{гп_i}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{гп_i} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 \cdot УД_{стр.эл.}$$

где:

$УД_{п}$ – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы ($УД_{п}$) за 2025 год составляет $(100+100)/2=100$.

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы ($УД_{стр.эл.}$) за 2025 год составляет $(100+100+100+100+47,5+100+0+0)/8=68,4$.

Уровень достижения муниципальной программы за 2025 год составляет $0,5*100+0,5*68,4=84$.

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ($ОП_{пп}$) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{пп} = 0,7 \cdot ОП_{пгп} + 0,3 \cdot ОП_{псэ}$$

где:

$ОП_{пгп}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

$ОП_{псэ}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ($ОП_{пгп}$) за 2025 год составляет $(100+0)/2=50$.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы ($ОП_{псэ}$) составляет $(100+100+100+0+0+100+0+0)/8=50$.

Оценка динамики прироста значений показателей ($ОП_{пп}$) за 2025 год составляет $0,7*50+0,3*50=50$.

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$ФинУп = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(P_i) \cdot 100$$

где:

$ФинУп$ – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6 критериев.

Оценка качества финансового управления ($ФинУп$) за 2025 год составляет $(0*0,17+0*0,17+0,84*0,17+0,84*0,17+0,84*0,17+0,89*0,17)*100=58$.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

$$0,8 \cdot \text{УД}_{\text{гп}_i} + 0,1 \cdot \text{ОП}_{\text{гп}} + 0,1 \cdot \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфгп}$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет $(0,8 \cdot 84 + 0,1 \cdot 50 + 0,1 \cdot 58) = 78$, в связи с чем реализация муниципальной программы признается недостаточно эффективной с категорией «степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня».

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) в 2026 году отсутствуют.

В связи с низким уровнем оценки динамики прироста значений показателей муниципальной программы следует скорректировать целевые показатели реализации муниципальной программы и ее структурных элементов на текущий финансовый год и плановый период.

В 2026 году работа по оптимизации бюджетных расходов и повышение показателей муниципальной программы администрацией Аксайского городского поселения будет продолжена.

Внесенные в течение 2025 года изменения в муниципальную программу:

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 11.03.2025г. № 114 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1087 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы»;

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 15.05.2025г. № 283 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1087 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы»;

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 20.08.2025г. № 489 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1087 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы»;

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 10.10.2025г. № 620 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1087 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы»;

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 08.12.2025г. № 766 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1087 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы»;

- постановление администрации Аксайского городского поселения от 30.12.2025г. № 858 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1087 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы».