

**АДМИНИСТРАЦИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

г. Аксай

№ _____

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Формирование современной городской среды» за 2023 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г №145-ФЗ, постановлением Администрации Аксайского городского от 23.09.2013г. №911 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Аксайского городского поселения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет за 2023 год о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1088, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ.

Глава Администрации

Приложение №1
к постановлению
Администрации Аксайского
городского поселения
от _____ № _____

Отчет
о реализации муниципальной программы Ростовской области
«Формирование современной городской среды» за 2023 год.

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2023 году.

На реализацию муниципальной программы Аксайского городского поселения «Формирование современной городской среды» (далее – муниципальная программа) в 2023 году:

было предусмотрено 99 095,6 тыс. руб., в том числе:

федерального бюджета	46 881,7	тыс. руб.
областного бюджета	23 125,4	тыс. руб.
местного бюджета	29 088,5	тыс. руб.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы 97 186,3 тыс. рублей, в том числе средств:

федерального бюджета	46 881,7	тыс. руб.
областного бюджета	23 125,4	тыс. руб.
местного бюджета	27 179,2	тыс. руб.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2023 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» проведены работы по благоустройству:

Частично выполнены работы по объекту «Благоустройство общественной территории: земельный участок с кадастровым номером 61:02:0120121:4840 (Мухина Балка)», победителя всероссийского конкурса, стоимость объекта составляет 74 017,4 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета 48 300,00 тыс. руб., средства – областного бюджета 22 168,4 тыс. руб., средства местного бюджета -3 549,0 тыс. руб.) Фактически работы выполнены 18.12.2023г. Выполнены и приняты работы, согласно проектно-сметной документации:

-демонтажные работы

-устройство проездов, тротуаров, площадок -11 727 кв.м.

- конструктивные решения (мостики, лестницы)
- кладка печей, очагов
- вертикальная планировка
- устройство системы электроснабжения (светильники) -327 шт.
- частично устроена система видеонаблюдения.

Также на территории Аксайского городского поселения в августе 2023г. завершено благоустройство двух общественных территорий, которые в 2022г. стали победителями областного конкурса в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды»:

- благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Аксай, пр. Ленина, 31, 33, 35 (земельные участки с кадастровым номером 61:02:0120111:1881, 61:02:0120111:1883). Общая площадь территории – 3 542,8 кв.м., работы, согласно проектно-сметной документации, игровой комплекс: для детей от 7 до 12 лет -1шт., игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет-1 шт., стол со скамьями без навеса на металлических ножках-4 шт., беседка "Солнышко"- 4 шт., брусья-1 шт., беседка (стол со скамьями и навесом)-1 шт., скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)-8шт.,урна чугунная литая-16шт.,тренажер для рук (в положении стоя)-1 шт., тренажер тип 1-3шт., беседка-качели на 6 человек-1шт. Также запланировано высадка многолетних зеленых насаждений – 74 шт., кустарники – 856 шт., газон - 905,2 кв.м., устройство системы автополива, фонари освещения 20 шт. ,а также устройство дорожек с плиточным покрытием – 2 197 кв. м.).

- благоустройство общественной территории по адресу: Ростовская обл., г. Аксай, пер. Парковый, 2, общая площадь территории – 2 542,0 кв.м. также , согласно проектно-сметной документации запланировано установка качалки на пружине, 2шт., островок на пружинах 3шт., качалка балансир тайга 1шт., качели 1шт., качели 1шт., слуховая труба 2шт., домик 2 шт., горка из нержавеющей стали 1 шт., экскаватор для песка 1шт., игровой комплекс Тайга 1 шт., мостик подвесной 1шт., комплекс "Лесные фонтаны"1шт., комплекс Акватика 4000 1шт., скамья из бревна 7шт.,теневые паруса 2шт., урна 8 шт. Также о запланированы мероприятия по озеленению высадка многолетних зеленых насаждений (деревья)– 20 шт., кустарники – 163 шт., газон -1429 кв.м., устройство системы автополива , фонари освещения 59 шт., покрытие из декоративной гальки с заполнением эпоксидной смолой-17 кв.м., покрытие из декоративной гальки- 166 кв.м., покрытие из тротуарной плитки- 367 кв.м., покрытие из резиновой крошки- 465 кв.м., набивное покрытие детской площадки - 88 кв.м. Техническая готовность – 65%, в настоящее время работы ведутся по установке опор уличного освещения , установка МАФов, устройство геопластика (холмы).

Также Администрацией Аксайского городского поселения разрабатывается проектная документация на объект «Благоустройство сквера по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, г. Аксай ул. Гулаева, пл. Героев, на земельном участке с кадастровым номером 61:02:0120191:127».

В 2023г. сквер по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, г. Аксай ул. Гулаева, пл. Героев, на земельном участке с кадастровым номером 61:02:0120191:127 стал финалистом областного конкурса благоустройства лучших проектов комфортной городской среды.

В 2023г. в рамках программы установлены детский игровой и спортивные комплексы в сквере по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, г. Аксай на пересечении ул. Садовая и Шевченко, на земельных участках с кадастровыми номерами 61:02:0120112:3711, 61:02:0120112:3712, 61:02:0120112:3714, 61:02:0120112:3214. Также установлена качель пергола "Треугольник" с кольцами. В декабре 2023г. за счет средств местного бюджета были завершены работы по устройству 46 парковочных мест по пр. Ленина в районе городского рынка, стоимость объекта составляет 8 950,7 тыс. руб.

Также за 2023г. разработаны и получены положительные заключения на объекты:

-«Благоустройство сквера по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, г. Аксай, ул. Гулаева, пл. Героев на земельном участке с кадастровым номером 61:02:0120191:127»;

- «Комплексное благоустройство общественной территории: расположенной на земельных участках с кадастровыми номерами 61:02:0120110:571, 61:02:0600010:11118, 61:02:0600010:21914, 61:02:0600010:21912»;

-«Благоустройство общественной территории по ул. Промышленная (земельные участки с кадастровыми номерами 61:02:0120107:565, 61:02:0120107:566, 61:02:0120107:567, 61:02:0120107:568, 61:02:0120107:569, 61:02:00000007419, 61:02:00000007426)» (кладбище).

Проведена корректировка сметной документации «Благоустройство общественной территории земельный участок с кадастровым номером 61:02:0120122:1138, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Аксай, ул. Чапаева, 322».

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1. равна 1,0;

показателя (индикатора) 1.1. равна 0,0

показателя (индикатора) 1.2. равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы в 2023 году составила 0,75 (2/3), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2023 году составляет 1,0 (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского городского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2023 году составляет 1,0 (2/2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского городского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$97\ 186,3 \text{ тыс. рублей} / 99\ 095,6 \text{ тыс. рублей} = 0,98.$$

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы:

$1,00/0,98 = 1,02$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Программы признается высокой.

Уровень реализации Программы в целом составляет:

$$0,75 \times 0,5 + 1,00 \times 0,3 + 1,02 \times 0,2 = 0,89$$

в связи с чем уровень реализации Программы в отчетном году признается удовлетворительным.

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в Приложении № 1.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Современная городская среда» (далее – Подпрограмма 1);

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2023 году выполнены следующие основные мероприятия:

За 2023 год в рамках подпрограммы «Современная городская среда» муниципальной программы Аксайского городского поселения проведены мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. Формирование современной городской среды в части благоустройства общественной территории выполнение работ по:

- объекту «Благоустройство общественной территории: земельный участок с кадастровым номером 61:02:0120121:4840 (Мухина Балка)», победителя всероссийского конкурса, стоимость объекта составляет 74 017,4 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета 48 300,00 тыс. руб., средства –областного бюджета 22 168,4 тыс. руб., средства местного бюджета - 3 549,0 тыс. руб.) Фактически работы выполнены 18.12.2023г.

Выполнены и приняты работы, согласно проектно-сметной документации:

- демонтажные работы
- устройство проездов, тротуаров, площадок -11 727 кв.м.
- конструктивные решения (мостики, лестницы)
 - кладка печей, очегов
- вертикальная планировка
- устройство системы электроснабжения (светильники) -327 шт.
- частично устроена система видеонаблюдения.

Также на территории Аксайского городского поселения в августе 2023г. завершено благоустройство двух общественных территорий, которые в 2022г. стали победителями областного конкурса в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды»:

- благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Аксай, пр. Ленина, 31, 33, 35 (земельные участки с кадастровым номером 61:02:0120111:1881, 61:02:0120111:1883). Общая площадь территории – 3 542,8 кв.м., работы, согласно проектно-сметной документации, игровой комплекс: для детей от 7 до 12 лет -1шт., игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет-1 шт., стол со скамьями без навеса на металлических ножках-4 шт., беседка "Солнышко"- 4 шт., брусья-1 шт., беседка (стол со скамьями и навесом)-1 шт., скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)-8шт., урна чугунная литая- 16шт., тренажер для рук (в положении стоя)-1 шт., тренажер тип 1-3шт., беседка-качели на 6 человек-1шт. Также запланировано высадка многолетних зеленых насаждений – 74 шт., кустарники – 856 шт., газон - 905,2 кв.м., устройство системы автополива, фонари освещения 20 шт. ,а также устройство дорожек с плиточным покрытием – 2 197 кв. м.).

- благоустройство общественной территории по адресу: Ростовская обл., г. Аксай, пер. Парковый, 2, общая площадь территории – 2 542,0 кв.м. также , согласно проектно-сметной документации запланировано установка качалки на пружине, 2шт., островок на пружинах 3шт., качалка балансир тайга 1шт., качели 1шт., качели 1шт., слуховая труба 2шт., домик 2 шт., горка из нержавеющей стали 1 шт., экскаватор для песка 1шт., игровой комплекс Тайга 1 шт., мостик подвесной 1шт., комплекс "Лесные фонтаны"1шт., комплекс Акватика 4000 1шт., скамья из бревна 7шт.,теневые паруса 2шт., урна 8 шт. Также о запланированы мероприятия по озеленению высадка многолетних зеленых насаждений (деревья)– 20 шт., кустарники – 163 шт., газон -1429 кв.м., устройство системы автополива , фонари освещения 59 шт., покрытие из декоративной гальки с заполнением эпоксидной смолой-17 кв.м., покрытие из декоративной гальки- 166 кв.м., покрытие из тротуарной плитки- 367 кв.м., покрытие из резиновой крошки- 465 кв.м., набивное покрытие детской площадки - 88 кв.м. Техническая готовность – 65%, в настоящее время работы ведутся по установке опор уличного освещения , установка МАФов, устройство геопластика (холмы).

Также Администрацией Аксайского городского поселения разрабатывается проектная документация на объект «Благоустройство сквера по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, г. Аксай ул. Гулаева, пл. Героев, на земельном участке с кадастровым номером 61:02:0120191:127».

В 2023г. сквер по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, г. Аксай ул. Гулаева, пл. Героев, на земельном участке с кадастровым номером 61:02:0120191:127 стал финалистом областного конкурса благоустройства лучших проектов комфортной городской среды.

В 2023г. в рамках программы установлены детский игровой и спортивные комплексы в сквере по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, г. Аксай на пересечении ул. Садовая и Шевченко, на земельных участках с кадастровыми номерами 61:02:0120112:3711, 61:02:0120112:3712, 61:02:0120112:3714, 61:02:0120112:3214. Также установлена качель пергола "Треугольник" с кольцами. В декабре 2023г. за счет средств местного бюджета были завершены работы по устройству 46 парковочных мест по пр. Ленина в районе городского рынка, стоимость объекта составляет 8 950,7 тыс. руб.

Также за 2023г. разработаны и получены положительные заключения на объекты:

- «Благоустройство сквера по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, г. Аксай, ул. Гулаева, пл. Героев на земельном участке с кадастровым номером 61:02:0120191:127»;

- «Комплексное благоустройство общественной территории: расположенной на земельных участках с кадастровыми номерами 61:02:0120110:571, 61:02:0600010:11118, 61:02:0600010:21914, 61:02:0600010:21912»;

- «Благоустройство общественной территории по ул. Промышленная (земельные участки с кадастровыми номерами 61:02:0120107:565, 61:02:0120107:566, 61:02:0120107:567, 61:02:0120107:568, 61:02:0120107:569, 61:02:00000007419, 61:02:00000007426)» (кладбище). Проведена корректировка сметной документации «Благоустройство общественной территории земельный участок с кадастровым номером 61:02:0120122:1138, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Аксай, ул. Чапаева, 322».

На выполнение работ выделено на 2023г.– 99 095,6 тыс. руб., на 01.01.24г. заключено бюджетных обязательств на сумму 97 313,6 тыс. руб., фактически освоено – 97 186,3 тыс. руб., что составляет 98,1 %.

Основные мероприятия 1.2. Формирование современной городской среды на территории Аксайского городского поселения в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов не реализовано в связи с тем, что не поданы пакеты документов на выделение средств на благоустройство.

Указанные основные мероприятия считаются выполненными в полном объеме, так как достигнуты плановые значения показателей.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры муниципального и правового регулирования.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2023 году было предусмотрено 29 088,5 тыс. рублей местного бюджета.

В рамках реализации Подпрограммы 1 освоено 27 179,2 тыс. рублей местного бюджета.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в Приложении 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты значения показателей в соответствии с Приложением 1.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

Внесенные в течение 2023 года изменения в муниципальную программу:

Постановление администрации Аксайского городского поселения от 27.02.2023г. № 100 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1088

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

Постановление администрации Аксайского городского поселения от 15.05.2023г. № 329 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1088 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

Постановление администрации Аксайского городского поселения от 19.06.2023г. № 445 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1088 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

Постановление администрации Аксайского городского поселения от 09.08.2023г. № 570 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1088 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

Постановление администрации Аксайского городского поселения от 27.10.2023г. № 729 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1088 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

Постановление администрации Аксайского городского поселения от 27.12.2023г. № 884 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1088 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Приложение 1
к отчету о реализации муниципальной программы
Аксайского городского поселения
«Формирование современной городской среды» за 2023 год

**Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды»,
подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2022 год	2023 год		
				план	факт	
	1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Формирование современной городской среды»						
1	Показатель 1. Доля благоустроенных объектов на территории Аксайского городского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства	%	27	19,1	23,1	
Подпрограмма «Современная городская среда» муниципальной программы Аксайского городского поселения «Формирование современной городской среды»						
2	Показатель 1.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов	%	0,0	10,1	0,0	Отсутствие поданных документов на получение средств для благоустройства дворовых территорий
3	Показатель 1.2 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий	%	18	12,5	15,4	

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы
Аксайского городского поселения
«Формирование современной городской среды» за 2023 год

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды" отчетный период
12 месяцев 2023г.**

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Результат (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджетов поселения на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)		Заключено муниципальных контрактов (соглашений), на 31.12.2023г.
						предусмотрено программой	факт на 31.12.2023г.	
1	2	3	4	5		6	7	8
1.	Подпрограмма "Современная городская среда "	Сектор муниципального жилищного контроля отдела ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения, Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ»	повышение уровня благоустроенности территории Аксайского городского поселения	X	X	99 095,6	97 186,3	97 313,6

1.1.	Формирование современной городской среды в части благоустройства общественных территорий	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	повышение уровня благоустроенности территории Аксайского городского поселения	01.01.2023г.	31.12.2023г.	99 095,6	97 186,3	97 313,6
1.1.1.	Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Аксай, пр. Ленина, 31, 33, 35 (земельные участки с кадастровым номером 61:02:0120111:1881, 61:02:0120111:1883)	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Повышение благоустроенности территории Аксайского городского поселения	01.01.2023г.	31.12.2023г.	12 814,8	12 814,6	12 814,6
1.1.2.	Проектные работы на благоустройство общественных территорий	Сектор муниципального жилищного контроля отдела ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения, начальник сектора Мисеврин Ю.А.: МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Повышение благоустроенности территории Аксайского городского поселения	01.01.2023г.	31.12.2023г.	2 248,7	2 151,6	2 238,7

1.1.3.	Благоустройство сквера по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, г. Аксай на пересечении ул. Садовая и ул. Шевченко, на земельных участках с кадастровыми номерами 61:02:0120112:3711, 61:02:0120112:3712, 61:02:0120112:3714, 61:02:0120112:3214	Сектор муниципального жилищного контроля отдела ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения, начальник сектора Мисеврин Ю.А.: МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Контроль за соответствием проведения работ благоустройству ПСД и заключенному муниципальному контракту	01.01.2023г.	31.12.2023г.	7 778,2	7 778,2	7 778,2
1.1.4.	Комплексное благоустройство общественной территории земельный участок с кадастровым номером 61:02:0120109:1600, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Аксай, ул. Ермака	Сектор муниципального жилищного контроля отдела ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения, начальник сектора Мисеврин Ю.А. МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Контроль за соответствием проведения работ по благоустройству ПСД и заключенному муниципальному контракту	01.01.2023г.	31.12.2023г.	0,0	0,0	0,0
1.1.5.	Благоустройство общественной территории: земельный участок с кадастровым номером 61:02:0120121:4840 (Мухина Балка)	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Повышение благоустроенности территории Аксайского городского поселения	01.01.2023г.	31.12.2023г.	28 449,70	26 678,4	26 678,4
1.1.6.	Благоустройство общественной территории по адресу: Ростовская обл., г. Аксай, пер. Парковый, 2.	МБУК АГП "ДК МОЛОДЕЖНЫЙ", директор Черноусова Н.Б.	Повышение благоустроенности территории Аксайского городского поселения	01.01.2023г.	31.12.2023г.	36 167,5	36 167,3	36 167,4

1.1.7.	Благоустройство общественной территории по адресу: Ростовская область г., Аксай, ул. Чапаева 322	МБУК АГП "ДК МОЛОДЕЖНЫЙ", директор Черноусова Н.Б.	Повышение благоустроенности территории Аксайского городского поселения	01.01.2023г.	31.12.2023г.	0,0	0,0	0,0
1.1.8.	Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Аксай, ул. Гулаева (земельный участок с кадастровым номером 61:02:0120191:127) (пл. Героев)	Сектор муниципального жилищного контроля отдела ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения, начальник сектора Мисеврин Ю.А. МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ", начальник Постарнак Е.М.	Повышение благоустроенности территории Аксайского городского поселения	01.01.2023г.	31.12.2023г.	270,0	270,0	270,0
1.1.9.	Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Аксай, пр. Ленина (земельные участки с кадастровым номером 61:02:0120902:368, 61:02:0120117:3551, 61:02:0120117:16)	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Повышение благоустроенности территории Аксайского городского поселения	01.01.2023г.	31.12.2023г.	9 123,4	9 082,9	9 123,0

1.1.10.	Благоустройство общественной территории: земельный участок с кадастровым номером 61:02:0120118:555, по адресу Ростовская обл. Аксайский р-н, г. Аксай, ул. К. Либкнехта 132-б.» (МК № 56 от 15.09.2020г.).	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Повышение благоустроенности территории Аксайского городского поселения	01.01.2023г.	31.12.2023г.	2 243,3	2 243,3	2 243,3
	Контрольное событие программы;	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	- формы КС №2, КС №3	X	X	X	X	X
1.2.	Формирование современной городской среды на территории Аксайского городского поселения в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов	Сектор муниципального жилищного контроля отдела ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения, начальник сектора Мисервин Ю.А.	Повышение благоустроенности территории Аксайского городского поселения	01.01.2023г.	31.12.2023г.	0,0	0,0	0,0
	Контрольное событие программы;		- формы КС №2, КС №3	01.01.2023г.	31.12.2023г.	X	X	X
Итого по муниципальной программе				X	X	99 095,6	97 186,3	97 313,6

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы
Аксайского городского поселения
«Формирование современной городской среды» за 2023 год

Сведения
об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы Аксайского городского поселения
«Формирование современной городской среды» за 2023год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы	Наименование	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой	Фактические расходы (тыс. руб.)
1	2	3	5	6	7
1.	Муниципальная программа	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"	Всего:	99 095,6	97 186,3
			Областной бюджет	23 125,4	23 125,4
			Федеральный бюджет	46 881,7	46 881,7
			Местный бюджет	29 088,5	27 179,2
			Внебюджетные источники	0,0	0,0
	Подпрограмма	"Современная городская среда"	Всего:	99 095,6	97 186,3
			Областной бюджет	23 125,4	23 125,4
			Федеральный бюджет	46 881,7	46 881,7
			Местный бюджет	29 088,5	27 179,2
			Внебюджетные источники	0,00	0,0
1.1.	Мероприятие 1.1.	Формирование современной городской среды в части благоустройства общественной территории	Всего:	99 095,6	97 186,3
			Областной бюджет	23 125,4	23 125,4
			Федеральный бюджет	46 881,7	46 881,7
			Местный бюджет	29 088,5	27 179,2
			Внебюджетные источники	0,0	0,0
1.1.1.	Мероприятие 1.1.1.	Комплексное благоустройство общественной территории по адресу пр. Ленина 31,33,35	Всего:	12 814,8	12 814,6
			Областной бюджет	247,5	247,5
			Федеральный бюджет	12 123,2	12 123,2
			Местный бюджет	444,1	443,9
			Внебюджетные источники	0,0	0,0
		Проектные работы на	Всего:	2 248,7	2 151,6

1.1.2	Мероприятие 1.1.2.	благоустройство общественных территорий	Областной бюджет	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0
			Местный бюджет	2 248,7	2 151,6
			Внебюджетные источники	0,0	0,0
1.1.3.	Мероприятие 1.1.3.	Благоустройство сквера по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, г. Аксай на пересечении ул. Садовая и ул. Шевченко, на земельных участках с кадастровыми номерами 61:02:0120112:3711, 61:02:0120112:3712, 61:02:0120112:3714, 61:02:0120112:3214	Всего:	7 778,2	7 778,2
			Областной бюджет	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0
			Местный бюджет	7 778,2	7 778,2
			Внебюджетные источники	0,0	0,0
1.1.4.	Мероприятие 1.1.4.	Благоустройство общественной территории земельный участок с кадастровым номером 61:02:0120109:1600, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Аксай, ул. Ермака (II этап)	Всего:	0,0	0,0
			Областной бюджет	0,0	0,00
			Федеральный бюджет	0,0	0,00
			Местный бюджет	0,0	0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0
1.1.5.	Мероприятие 1.1.5.	Благоустройство общественной территории: земельный участок с кадастровым номером 61:02:0120121:4840 (Мухина Балка)	Всего:	28 449,7	26 678,4
			Областной бюджет	22 168,5	22 168,5
			Федеральный бюджет	0,0	0,0
			Местный бюджет	6 281,2	4 509,9
			Внебюджетные источники	0,0	0,00
1.1.6.	Мероприятие 1.1.6.	Благоустройство общественной территории по адресу: Ростовская обл., г. Аксай, пер. Парковый, 2.	Всего:	36 167,5	36 167,3
			Областной бюджет	709,4	709,4
			Федеральный бюджет	34 758,5	34 758,5
			Местный бюджет	699,6	699,4
			Внебюджетные источники	0,0	0,00
1.1.7.	Мероприятие 1.1.7.	Благоустройство общественной территории по адресу: Ростовская область г., Аксай, ул. Чапаева 322	Всего:	0,0	0,0
			Областной бюджет	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0
			Местный бюджет	0,0	0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0
1.1.8.	Мероприятие	Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Аксай,	Всего:	270,0	270,0
			Областной бюджет	0,0	0,0

	1.1.8.	ул. Гулаева (земельный участок с кадастровым номером 61:02:0120191:127) (пл. Героев)	Федеральный бюджет	0,0	0,0
			Местный бюджет	270,0	270,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0
1.1.9	Мероприятие 1.1.9.	Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Аксай, пр. Ленина (земельные участки с кадастровым номером 61:02:0120902:368, 61:02:0120117:3551,61:02:0120117:16)	Всего:	9 123,4	9 082,9
			Областной бюджет	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0
			Местный бюджет	9 123,4	9 082,9
			Внебюджетные источники	0,0	0,0
1.1.10	Мероприятие 1.1.10.	Благоустройство общественной территории: земельный участок с кадастровым номером 61:02:0120118:555, по адресу Ростовская обл. Аксайский р-н, г. Аксай, ул. К. Либкнехта 132-б.» (МК № 56 от 15.09.2020г.)	Всего:	2 243,3	2 243,3
			Областной бюджет	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0
			Местный бюджет	2 243,3	2 243,3
			Внебюджетные источники	0,0	
1.2.	Основное мероприятие 2.	Формирование современной городской среды на территории Аксайского городского поселения в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов	Всего:	0,0	0,0
			Областной бюджет	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0
			Местный бюджет	0,0	0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0