



**АДМИНИСТРАЦИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2019г.

г. Аксай

№ 403

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г №145-ФЗ, постановлением Администрации Аксайского городского от 23.09.2013г. №911 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Аксайского городского поселения»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 04.10.2013г. № 935, согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ Куленок А.С.

Глава Администрации
Аксайского городского поселения

А.М. Агрызков

Отчет
о реализации муниципальной программы Ростовской области
«Развитие транспортной системы» за 2018 год.

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2018 году.

На реализацию муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) в 2018 году было предусмотрено 238 625,0 тыс.руб. в том числе:

федерального бюджета	9 089,9	тыс.руб.
областного бюджета	59 211,7	тыс.руб.
местного бюджета	170 323,4	тыс.руб.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы
192 152,4 тыс. рублей, в том числе средств:

федерального бюджета	8 955,5	тыс.руб.
областного бюджета	48 237,6	тыс.руб.
местного бюджета	134 959,3	тыс.руб.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2018 году:

обеспечено содержание 102,8 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения;

отремонтировано 8,3 километров автомобильных дорог и 2 116 кв.м. тротуаров;
на 90% капитально отремонтирована автомобильная дорога по ул. И. Шахового протяженностью 1,0 км, сдача объекта перенесена на 2019г., просрочка работ по вине подрядчика, ведется претензионная и судебная работа, начаты работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Ивлева протяженностью 909 м, работы планируется завершить в июле 2019г.;

завершено строительство автомобильной дороги южного въезда в г. Аксай (от ул. Гулаева до транспортной развязки на 1061 км (Александровская) автомобильной дороги М-4 "Дон" в г. Аксай Ростовской области, второй этап работ завершился 13.07.2018г.;

начаты работы по строительству подъездной дороги к дошкольному образовательному учреждению по ул. Садовая (9 стр.кв.) г. Аксай, протяженностью 0,5 км стоимостью 6 825,5 тыс.руб., сдача объекта перенесена на 2019г. просрочка работ по вине подрядчика, ведется претензионная работа, построена парковка подъездной дороги к дошкольному образовательному учреждению по ул. Садовая (9 стр.кв.) г. Аксай, площадью 735 кв.м. и парковки к крытому физкультурно-оздоровительному сооружению с плавательным бассейном по адресу: ул. Речников, 11 в Аксайском городском поселении площадью 1778 кв.м.; построен тротуар по ул. Славянская и ул. Киевская (от ул. Садовая до ул. Вартанова) в г. Аксай Ростовской области, площадью 4 148 кв.м , КС-11 подписано 28.12.2018г., построена автомобильная дорога по ул. Славянская и ул. Киевская (от ул. Садовая до ул.

Вартанова) в г. Аксай Ростовской области, площадью 6 347 кв.м , подписание формы КС-11 запланировано на 2019г.

получено положительное заключение по разработке проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт а/дороги по ул. им. Ивана Шахового в городе Аксае РО", также получены положительные заключения по разработке проектно-сметной документации на строительство тротуара и автомобильной дороги по ул. Славянская и ул. Киевская (от ул. Садовая до ул. Вартанова) в г. Аксай Ростовской области, заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Речников (от ул. Садовая до границ Аксайского городского поселения (п. Российский)), заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации по пр. Ленина к ул. Садовой в г. Аксай.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

- показателя (индикатора) 1 равна 1,00;
- показателя (индикатора) 2 равна 0,86;
- показателя (индикатора) 3 равна 1,00;
- показателя (индикатора) 4 равна 1,14;
- показателя (индикатора) 5 равна 1,00;
- показателя (индикатора) 6 равна 4,20;
- показателя (индикатора) 7 равна 0,98;
- показателя (индикатора) 8 равна 1,00;
- показателя (индикатора) 9 равна 1,00;
- показателя (индикатора) 10 равна 0,99;
- показателя (индикатора) 11 равна 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы в 2018 году составила 0,91 (10/11), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2018 году составляет 0,78 (7/9), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского городского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2018 году составляет 0,78 (7/9).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского городского

поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$199\ 152,4 \text{ тыс. рублей} / 238\ 625,0 \text{ тыс. рублей} = 0,83.$$

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы:

$1,00/0,83 = 1,20$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Программы признается высокой.

Уровень реализации Программы в целом составляет:

$$0,91 \times 0,5 + 0,78 \times 0,3 + 1,20 \times 0,2 = 0,93,$$

в связи с чем уровень реализации Программы в отчетном году признается удовлетворительным.

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в Приложение № 1.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Дорожное хозяйство» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Уличное освещение» (далее – Подпрограмма 2);

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2018 году выполнены следующие основные мероприятия:

За 2018 год в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы Аксайского городского поселения проведены мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. На содержание автомобильных дорог и тротуаров (протяженность 102,8 км) выделено на 2018г. 59 334,9 тыс. руб., из них 1 114,1 тыс. руб. – средства областного бюджета, на 01.01.19г. заключено бюджетных обязательств на сумму 59 092,2 тыс. руб. фактически освоено – 50 619,4 тыс. руб., что составляет 85,7 % , экономия средств – 3 172,8 тыс. руб., образовавшаяся в ходе выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров на территории Аксайского городского поселения, средства в размере - 5 300,0 тыс.руб. образовались в результате несвоевременной поставки комбинированной дорожной машины. Проведены работы по содержанию автомобильных дорог и тротуаров, разметка автомобильных дорог и тротуаров, ямочный ремонт автомобильных дорог, грейдирование автомобильных дорог с щебеночным покрытием, установка искусственных неровностей, проведены мероприятия по приведению в соответствии с национальными стандартами переходов вблизи образовательных учреждений;

Основные мероприятия 1.2. На ремонт автомобильных дорог, тротуаров и тротуаров на 2018г. выделены средства в размере 42 867,6 руб., из них средства областного бюджета 9 089,9 тыс.руб., средства федерального бюджета -9 089,9 тыс.руб. на

01.01.2019г. заключено бюджетных обязательств на сумму 42 597,9 тыс. руб., фактически освоено - 41 094,4 тыс.руб., что составляет 96 %, (отремонтировано 8,3 километров автомобильных дорог и 2 116 кв.м. тротуаров), в ходе проведения мероприятий по заключению муниципальных контрактов и выполнения работ образовалась экономия средств размере 1 773,2 тыс.руб., в рамках данного мероприятия выполнены ремонты по следующим автомобильным дорогам и тротуарам: рамках приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств областного и федерального бюджета проведен ремонт а/д по ул. Чапаева , ремонты остановочных площадок по ул. Речников (поселок Алексеева), ул. Садовая / ул. Луговая, ул. Садовая /ул. Центральная, автомобильной дороги по ул. Чапаева в г. Аксае, Ростовской области, автомобильной дороги по ул. Пороховая балка (на участке от ул. Западная пк 0+00 до пк 4+60) в г. Аксай Ростовской области, автомобильной дороги по ул. К. Либкнехта в г. Аксай Ростовской области, тротуара по ул. Шевченко, тротуара по ул. Маяковского, тротуара по пр. Ленина (от ул. Гагарина до пр. Ленина в районе д.10) в г. Аксай Ростовской области, автомобильной дороги по ул. Речников на пересечении с ул. Объездная в г. Аксай Ростовской области, тротуара по ул. Садовая (от Военного городка до ул. 8 марта), проездов по ул. Казачья 1 в г. Аксай Ростовской области , автомобильной дороги по ул. Шевченко (от ул. Луначарского до ул. Фрунзе) в г. Аксае , автомобильной дороги по ул. Курганная в г. Аксай Ростовской области, проезда ул. Садовая д. 1-5 до ул. Мичурина д.1 в г. Аксай, проездов между домами 20,22 ГПК "Дон"-пр.Ленина 18, ул Дзержинского, 1-а. в г. Аксае, ремонт проезда от ул. Платова к жилому дому №6 по ул. Платова, до жилого дома №1 по ул.Дзержинского в г. Аксае , тротуара по пр. Ленина (на пересечении с ул. Мира) в г. Аксай , между домами по ул. Дружбы- Ленина 19,21,23 в г. Аксай, автомобильной дороги по ул. Яблонева (от ул. Садовая до ул. Ландышева) в г. Аксай , автомобильной дороги по ул. Цветочная (от пер. Центральный до пер. Луговой) в г. Аксай Ростовской области , автомобильной дороги по ул. Цветочная (от пер. Луговой до пер. -Транспортный) в г. Аксай Ростовской области, автомобильной дороги по ул. Гагарина (от ул. Шевченко до ул. Круглая) в г. Аксай Ростовской области, автомобильной дороги по ул.Лазурная в г. Аксай Ростовской области, автомобильной дороги по ул. Донская в г. Аксай Ростовской области.

Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог в 2018 году было предусмотрено 24 998,9 тыс.руб., на 01.01.19г. заключено бюджетных обязательств на сумму 24 998,9 тыс.руб. фактически освоено – 22 082,0 тыс. руб., что составляет 88%, средства в сумме 2 916,9 тыс.руб. образовались в результате просрочки выполнения работ по муниципальному контракту по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул.И.Шахового, протяженностью 1,0 км, начаты работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Иевлева протяженностью 0,9 км, работы планируется завершить в июле 2019г.

Основное мероприятие 1.4. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2018г. выделено из бюджета – 83 525,8 тыс. руб., из них 50 371,2 тыс. руб. средства областного бюджета, освоено фактически 72 267,80 тыс. руб. В июле завершено строительство автомобильной дороги южного въезда в г. Аксай (от ул. Гулаева до транспортной развязки на 1061 км (Александровская) автомобильной дороги М-4 "Дон" в г. Аксай Ростовской области, полная протяженность объекта 1,144 км, построена парковка подъездной дороги к дошкольному образовательному учреждению по ул. Садовая (9 стр.кв.) г. Аксай, площадью 735 кв.м. и парковки к крытому физкультурно-оздоровительному сооружению с плавательным бассейном по адресу: ул. Речников, 11 в Аксайском городском поселении площадью 1778 кв.м.; построен тротуар по ул. Славянская и ул.

Киевская (от ул. Садовая до ул. Вартанова) в г. Аксай Ростовской области, площадью 4 148 кв.м , КС-11 подписано 28.12.2018г., построена автомобильная дорога по ул. Славянская и ул. Киевская (от ул. Садовая до ул. Вартанова) в г. Аксай Ростовской области, площадью 6 347 кв.м , подписание формы КС-11 запланировано на 2019г.

Основное мероприятие 1.5. Разработка и изготовление проектно-сметной документации, проведении экспертизы на 2018г. было выделено 4 203,7 тыс. руб. фактически освоено – 4 203,60 тыс.руб, что составляет 100% , получено положительное заключение по разработке проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт а/дороги по ул. им. Ивана Шахового в городе Аксае РО", также получены положительные заключения по разработке проектно-сметной документации на строительство тротуара и автомобильной дороги по ул. Славянская и ул. Киевская (от ул. Садовая до ул. Вартанова) в г. Аксай Ростовской области.

Заключены муниципальные контракты на разработку ПСД по следующим объектам, работы будут выполнены в 2019г.:

- разработку проектно- сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Речников (от ул. Садовая до границ Аксайского городского поселения (п. Российский)),
- разработку проектно-сметной документации по пр. Ленина к ул. Садовой в г. Аксай.

За 2018 год в рамках подпрограммы «Уличное освещение» муниципальной программы Аксайского городского поселения проведены мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. На содержание и ремонт сетей уличного освещения выделено 7 994,1 тыс. руб., в том числе проведен ремонт сети уличного освещения по произведен ремонт сети ул. освещения по - произведен ремонт сети ул. освещения по ул. Казачья, ул. Шевченко , ул. Садовая , пр. Ленина (от Садовой до ул. Гагарина) Фактически освоено 6 569,4 тыс.руб., 82,2%, средства в размере 1 424,7 тыс.руб. образовались в результате несвоевременного предоставления актов выполненных работ по ремонту сетей уличного освещения по пр. Ленина и ул. Садовой, на оплату потребления электроэнергии сетями уличного освещения было выделено 15 700,00 тыс, руб, фактически освоено 15 664,9 тыс.руб.

Указанные основные мероприятия считаются выполненными в не полном объеме, так как не достигнуты плановые значения показателей.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы повлияли следующие факторы:

- неисполнение подрядными организациями обязательств по муниципальным контрактам;
- невыполнение проектными организациями своих обязательств;
- отмена торгов по Решению Управления Федеральной антимонопольной службы;
- сокращение предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в соответствии с приказами министерства финансов Ростовской области.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры муниципального и правового регулирования.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2018 году было предусмотрено 214 930,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 59 211,7 тыс. рублей;

федерального бюджета – 9 089,9 тыс.руб.

местного бюджета – 146 629,3 тыс.руб.

В рамках реализации Подпрограммы 1 освоено 176 918,1 тыс. рублей, в том числе средств:

областного бюджета – 48 237,6 тыс. рублей;

федерального бюджета – 8 955,4 тыс.руб.;

местного бюджета – 119 725,1 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 1 не освоено 38 012,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета- 10 974,1 тыс. руб., федерального бюджета – 134,5 тыс.руб.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2018 году было предусмотрено 23 694,10 тыс. рублей средств местного бюджета.

В рамках реализации Подпрограммы 2 освоено 22 234,30 тыс. рублей средств местного бюджета.

В рамках реализации Подпрограммы 2 не освоено 1 459,8 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в Приложение № 4.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты значения показателей в соответствии с Приложение 1.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

Внесенные в течение 2018 года изменения в муниципальную программу:

Постановление администрации Аксайского городского поселения от 23.01.2018г. № 51 «о внесении изменений в Постановление Администрации Аксайского городского поселения от 04.10.2013 г. № 935»;

Постановление администрации Аксайского городского поселения от 06.08.2018г № 684 «о внесении изменений в Постановление Администрации Аксайского городского поселения от 04.10.2013 г. № 935»;

Постановление администрации Аксайского городского поселения от 29.12.2018г. № 1292 «о внесении изменений в Постановление Администрации Аксайского городского поселения от 04.10.2013 г. № 935».

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

По итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году эффективность реализации муниципальной программы оценивается в целом как удовлетворительное 0,75.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать как высокое -0,95.

Дальнейшая реализация муниципальной программы не предусматривается, в связи с достижением конечных плановых показателей (индикаторов). В муниципальной программе Аксайского городского поселения, утвержденной Постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1087 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы».

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	
			2017 год	2018 год		
				план		факт
1	2	3	4	5	6	
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»						
1	Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	Процентов	18,9	13,4	13,4	
2	Показатель 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	Процентов	66,0	77,8	66,9	
3	Показатель 3. Доля протяженности линий освещения на автомобильных дорогах	Процентов	72,4	81,2	81,2	
Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»						
4	Показатель 1.1. Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	Километров	-	1	1,144	
5	Показатель 1.2. Количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	Километров	12,9	8,2	8,2	
6	Показатель 1.3. Количество обустроенных парковочных мест в соответствующих нормативам	м/мест		50	210	
7	Показатель 1.4. Протяженность сети автомобильных дорог общего местного значения	Километров	98,4	105	102,8	
8	Показатель 1.5. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения	Километров	-	-		
9	Показатель 1.6. Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог	Километров	-	-		
10	Показатель 1.7. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	Километров	66,8	67,8	66,9	
Подпрограмма 2 «Уличное освещение»						
11	Показатель 2.1. Количество километров линий освещения на автомобильных дорогах	Километров	71,2	83,5	83,5	

Сведения

О показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их

**Перечень
реализованных или нереализованных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Аксайского городского поселения
«Развития транспортной системы» за 2018год**

№ п/п	Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Плановый срок реализации	Срок		Результаты		Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"								
1.	Основное мероприятие 1.2.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения -ремонт переходно-скоростных полос по ул. Садовая (ул. Ермака, ул. Курганная, ул. Московская) в г. Аксай РО	МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»	31.12.2018г. 31.12.2018г.	01.01.2018г. 01.01.2018г.		Приведение надлежащий порядок состояния автомобильной дороги в соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	-	Некачественное выполнение работ подрядчиком с просрочкой
2.	Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Иевлева (от ул. Орджоникидзе до ул. Солнечная) в г. Аксае Ростовской области	МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»	31.12.2018г. 31.12.2018г.	01.01.2018г. 01.01.2018г.		Проведение капитального ремонта , совершенствование покрытия без нарушения конструктивных характеристик	-	Отставание от графика выполнения работ

Приложение 3
к отчету по реализации муниципальной программы
Аксайского городского поселения
«Развитие транспортной системы» за 2018 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы" отчетный период 12 месяцев 2018г.

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Результат (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджетов поселения на реализацию муниципальной программы, (тыс.руб)		Заключено муниципальных контрактов (соглашений), на 01.01.2019г.
						предусмотрено программой	факт на 01.01.2019г.	
1	2	3	4	5		6	7	8
1.	Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	Администрация Аксайского городского поселения -Заместитель Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А. МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	сохранить эстетический вид и санитарный порядок на объекте а/д на территории АГП; увеличение протяженности участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований, посредством капитального ремонта и строительства новых участков дорог	X	X	214 930,90	176 918,10	205 385,90
1.1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	зимняя уборка а/д и тротуаров, уборка мусора с а/д покраска бордюров, нанесение дорожной разметки, покраска барьерные ограждения, содержание элементов дорог (светофоров, автопавильонов)	01.01.2018г.	31.12.2018г.	59 334,90	50 619,40	59 092,20

1.1.1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	зимняя уборка а/д и тротуаров, уборка мусора с а/д покраска бордюров, нанесение дорожной разметки, покраска барьерные ограждения, содержание элементов дорог (светофоров, автопавильонов), уборка и мойка автопавильонов	01.01.2018г.	31.12.2018г.	59 334,90	50 619,40	59 092,20
	Контрольное событие программы; Полноценное выполнение комплекса вышеуказанных мероприятий, которые позволят сохранить эстетический вид и санитарный порядок на объекте а/д на территории АГП	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	- формы КС №2, КС №3	X	X	X	X	X
1.2.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Поддержание состояния а/д техническим требованиям, путем выборочного ремонта	01.01.2018г.	31.12.2018г.	42 867,60	41 094,40	42 597,90
1.2.1.	Ремонт остановочных площадок по ул. Речников (поселок Алексеева), ул. Садовая / ул. Луговая, ул. Садовая /ул. Центральная	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	561,20	561,20	561,20
1.2.2.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Чапаева в г. Аксае , Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Проведение ремонта , совершенствование покрытия без нарушения конструктивных характеристик	01.01.2018г.	31.12.2018г.	18 179,80	17 910,90	17 910,90

1.2.3.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Пороховая балка (на участке от ул. Западная ПК 0+00 до ПК 4+60) в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	1 989,20	1 989,20	1 989,20
1.2.4.	Ремонт автомобильной дороги по ул. К. Либкнехта в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	1 492,50	1 492,50	1 492,50
1.2.5.	Ремонт тротуара по ул. Шевченко	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	470,10	470,10	470,10
1.2.6.	Ремонт тротуара по ул. Маяковского	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	260,10	260,10	260,10
1.2.7.	Ремонт тротуара по пр. Ленина (от ул. Гагарина до пр. Ленина в районе д.10) в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	834,60	834,60	834,60
1.2.8.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Речников на пересечении с ул. Объездная в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	312,60	312,60	315,60

1.2.9.	Ремонт тротуара по ул. Садовая (от Военного городка до ул. 8 марта)	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	250,20	250,20	250,20
1.2.10.	Ремонт проездов по ул. Казачья 1 в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	950,00	950,00	950,00
1.2.11.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Шевченко (от ул. Луначарского до ул. Фрунзе) в г. Аксае Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.07.2018г.	31.12.2018г.	3 222,80	3 222,80	3 222,80
1.2.12.	Текущий ремонт между домами по ул. Дружб- Ленина 19,21,23 в г. Аксай РО	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния тротуара и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	544,50	544,50	544,50
1.2.13.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Курганная в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.07.2018г.	31.12.2018г.	2 076,40	2 073,30	2 076,40
1.2.14.	Ремонт проезда ул. Садовая д. 1-5 до ул. Мичурина д.1 в г. Аксай РО	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.07.2018г.	31.12.2018г.	306,00	305,80	305,80
1.2.15.	Ремонт проездов между домами 20,22 ГПК "Дон"- пр.Ленина 18, ул Дзержинского, 1-а. в г. Аксае РО	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.07.2018г.	31.12.2018г.	373,00	372,90	372,90

1.2.16.	Ремонт проезда от ул. Платова к жилому дому №6 по ул. Платова, до жилого дома №1 по ул.Дзержинского в г. Аксае РО	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.07.2018г.	31.12.2018г.	568,00	564,50	564,50
1.2.17.	Ремонт тротуара по пр. Ленина (на пересечении с ул. Мира) в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.06.2018г.	31.12.2018г.	237,80	237,80	237,80
1.2.18.	Текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Яблонева (от ул. Садовая до ул. Ландышева) в г. Аксай РО	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния тротуара и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	205,00	205,00	205,00
1.2.19.	Текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Цветочная (от пер. Центральный до пер. Луговой) в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния тротуара и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	1 695,70	1 695,70	1 695,70
1.2.20.	Текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Цветочная (от пер. Луговой до пер. Транспортный) в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния тротуара и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	1 181,00	1 181,00	1 181,00
1.2.21.	Текущий ремонт автомобильной дороиг по ул. Гагарина (от ул. Шевченко жо ул. Круглая) в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния тротуара и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	851,80	851,80	851,80

1.2.22.	Текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Лазурная в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния тротуара и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1.2.23.	Текущий ремонт подъездной дороги между МКД ул. Платова 83-д и ул. Менделеева 53-а в г. Аксай РО	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния тротуара и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	103,40	103,40	103,40
1.2.24.	Ремонт светофорного объекта ул. Речников и ул. Садовая в г. Аксай РО	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния тротуара и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	868,70	868,70	868,70
1.2.25.	Ремонт переходно-скоростных полос по ул. Садовая (ул. Ермака, ул. Курганная, ул. Московская) в г. Аксай РО	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния тротуара и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	1 469,90	0,00	1 469,90
1.2.26.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Донская (от дома № 56 до ул. Мичурина) в г. Аксай РО	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния тротуара и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	753,40	753,40	753,40
1.2.27.	Ремонт внутридворового проезда по ул. Садовая 22/1	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния тротуара и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	0,00	0,00	0,00
1.2.28.	Ремонт плиточного покрытия по ул. Садовая , ул. К. Либкнехта , пр.	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния тротуара и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	300,00	300,00	300,00

	Ленина							
1.2.29.	Ремонт светофорного объекта по ул. Толпинского	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния тротуара и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	38,00	38,00	38,00
1.2.30.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Речников в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния тротуара и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	0,00	0,00	0,00
1.2.31.	Ремонт автомобильной дороги по пер. Кооперативный	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния тротуара и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	100,00	96,60	100,00
1.2.32.	Выборочный ремонт автомобильных дорог, тротуаров , проездов	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния тротуара и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	0,00	0,00	0,00
1.2.33.	Строительный контроль (соблюдение требованиям СНиПа)	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния тротуара и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2018г.	31.12.2018г.	471,90	447,80	471,90
	Контрольное событие программы; Полноценное выполнение комплекса вышеуказанных мероприятий, которые позволяют сохранить эстетический вид и санитарный порядок на объекте а/д на территории АГП	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	- формы КС №2, КС №3	X	X	X	X	X

1.3.	Капитальный ремонт автомобильных дорог	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.		X	X	24 998,90	22 082,00	24 998,90
1.3.1.	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. им. Ивана Шахового в городе Аксае Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Проведение капитального ремонта , совершенствование покрытия без нарушения конструктивных характеристик	01.01.2018г.	31.12.2018г.	24 560,00	22 082,00	24 560,00
1.3.2.	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Иевлева (от ул. Орджоникидзе до ул. Солнечная) в г. Аксае Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Проведение капитального ремонта , совершенствование покрытия без нарушения конструктивных характеристик	01.01.2018г.	31.12.2018г.	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Строительный контроль при проведении по капитальному ремонту автомобильных дорог	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Мероприятия по контролю при проведении капитального ремонта , совершенствование покрытия без нарушения конструктивных характеристик	01.01.2018г.	31.12.2018г.	438,90	0,00	438,90
	Контрольное событие программы:	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	формы КС №2, КС №3			X	X	X
1.4.	Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А.	Введение в эксплуатацию объектов	01.01.2018г.	31.12.2018г.	83 525,80	58 918,70	72 267,80

1.4.1.	Строительство южного въезда в г. Аксай (от ул. Гулаева до транспортной развязки на 1061 км (Александровская)) автомобильной дороги М-4 "Дон" в г. Аксай Ростовской области	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А.	Введение в эксплуатацию объекта	01.01.2018г.	31.12.2018г.	53 190,30	41 740,40	41 740,40
1.4.2.	Строительный контроль при проведении по строительству южного въезда в г. Аксай (от ул. Гулаева до транспортной развязки на 1061 км (Александровская)) автомобильной дороги М-4 "Дон" в г. Аксай Ростовской области	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А.	Осуществление строительного контроля при строительных работах	01.01.2018г.	31.12.2018г.	407,90	407,9	599,9
1.4.3.	Авторский надзор при проведении работ по строительству южного въезда в г. Аксай (от ул. Гулаева до транспортной развязки на 1061 км (Александровская)) автомобильной дороги М-4 "Дон" в г. Аксай Ростовской области	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобкова Д.А.	Осуществление авторского надзора	01.01.2018г.	31.12.2018г.	130,00	129,9	129,9

1.4.4.	Строительство автомобильной дороги по ул. ул. Славянская и ул. Киевская (от ул. Садовая до ул. Вартанова) в г. Аксай Ростовской области	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобкова Д.А.	Введение в эксплуатацию объекта	01.01.2018г.	31.12.2018г.	15 415,80	11245,7	15415,8
1.4.5.	Строительство тротуара по ул. Славянская и ул. Киевская (от ул. Садовая до ул. Вартанова) в г. Аксай Ростовской области	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобкова Д.А.	Введение в эксплуатацию объекта	01.01.2018г.	31.12.2018г.	3 600,00	1559,3	3600
1.4.5.	Строительство подъездной дороги к дошкольному образовательному учреждению по ул. Садовая (9 стр.кв.) г. Аксай	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А.	Введение в эксплуатацию объекта	01.01.2018г.	31.12.2018г.	6 825,50	0,00	6 825,50
1.4.6.	Строительство парковки подъездной дороги к дошкольному образовательному учреждению по ул. Садовая (9 стр.кв.) г. Аксай	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А.	Введение в эксплуатацию объекта	01.01.2018г.	31.12.2018г.	900,10	892,90	900,10
1.4.7.	Строительство парковки к крытому физкультурно-оздоровительному сооружению с плавательным бассейном по адресу: ул. Речников, 11 в Аксайском	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А.	Введение в эксплуатацию объекта	01.01.2018г.	31.12.2018г.	2 698,50	2 698,50	2 698,50

	городском поселении							
1.4.8.	Строительный контроль (соблюдение требованиям СНИПа)	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А.		01.01.2018г.	31.12.2018г.	357,70	244,10	357,70
	Контрольное событие программы:	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А.	КС-2, КС-3, акт выполненных работ , ввод в эксплуатации объекта	X	X	X	X	X
1.5.	Разработка и изготовление проектно-сметной документации, проведении экспертизы	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А.	Подготовка ПСД для осуществления строительства и капитального ремонта	01.01.2018г.	31.12.2018г.	4 203,70	4 203,60	6 429,10
1.5.1.	Разработка ПСД по объекту "Капитальный ремонт а/дороги по ул. им. Ивана Шахового в городе Аксае РО"	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги	01.01.2018г.	31.12.2018г.	1 474,00	1 473,90	1 473,90
1.5.2.	Разработка ПСД на строительство тротуара по ул. Славянская и ул. Киевская (от ул. Садовая до ул. Вартанова) в г. Аксай Ростовской области	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А.	ПСД на строительство подъездной дороги тротуара	01.01.2018г.	31.12.2018г.	344,60	344,60	344,60

1.5.3.	Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги по ул. Славянская и ул. Киевская (от ул. Садовая до ул. Вартанова) в г. Аксай Ростовской области	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А.	ПСД на строительство автомобильной дороги по ул. Киевская	01.01.2018г.	31.12.2018г.	790,60	790,60	790,60
1.5.4.	Разработка ПСД на Строительство автомобильной дороги от пр. Ленина к ул. Садовая в г. Аксае Ростовской области	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А.	ПСД на строительство автомобильной дороги	01.01.2018г.	31.12.2018г.	0,00	0,00	0,00
1.5.5.	Разработка ПСД на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Речников	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А.	ПСД на реконструкцию автомобильной дороги	01.01.2018г.	31.12.2018г.	1 594,50	1 594,50	3 820,00
	Контрольное событие программы	Администрация Аксайского городского поселения- Зам. Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А., МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник - Постарнак Е.М.	Положительные заключения на объекты и сметную документацию по вышеуказанным объектам	X	X	X	X	X
2.	Подпрограмма "Уличное освещение"	Администрация Аксайского городского поселения -Заместитель Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А. МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Бобков Д.А.	увеличение протяженности сетей наружного уличного освещения; - содержание в надлежащем порядке ранее введенных в эксплуатацию сетей наружного уличного освещения.	01.01.2018г.	31.12.2018г.	23 694,10	22 234,30	23 596,40
2.1.	Содержание сетей уличного освещения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	содержание в надлежащем порядке ранее введенных в эксплуатацию сетей наружного уличного освещения.	01.01.2018г.	31.12.2018г.	21 231,80	21 154,00	21 154,00
2.1.1.	содержание сетей уличного освещения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	содержание в надлежащем порядке ранее введенных в эксплуатацию сетей наружного уличного освещения.	01.01.2018г.	31.12.2018г.	5 531,80	5489,1	5489,1

2.1.2.	потребление электроэнергии сетей уличного освещения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	содержание в надлежащем порядке ранее введенных в эксплуатацию сетей наружного уличного освещения.	01.01.2018г.	31.12.2018г.	15 700,00	15664,9	15664,9
	Контрольное событие программы ;	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Акт приемки-передачи , формы КС №2, КС №3	X	X	X	X	X
2.2.	Ремонт сетей уличного освещения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	выполнение комплекса работ по восстановлению эксплуатационных характеристик сетей уличного освещения, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности (ремонт сетей)	01.01.2018г.	31.12.2018г.	2 462,30	1 080,30	2 442,40
2.2.1.	Ремонт сетей уличного освещения (выборочный)	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	выполнение комплекса работ по восстановлению эксплуатационных характеристик сетей уличного освещения, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности (ремонт сетей)	01.01.2018г.	31.12.2018г.	2 462,30	1 080,30	2 442,40
	Контрольное событие программы	Администрация Аксайского городского поселения- Зам. Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А., МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ " Начальник - Постарнак Е.М.	выполнение комплекса работ по восстановлению эксплуатационных характеристик сетей уличного освещения, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности (ремонт сетей)	X	X	X	X	X
Итого по муниципальной программе				X	X	238 625,00	199 152,40	228 982,30

Сведения
об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие
транспортной системы» за 2018год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы	Наименование	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой	Фактические расходы (тыс. руб.)
1	2	3	5		
	Муниципальная программа	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"	Всего:	238 625,0	199 152,4
Областной бюджет			59 211,2	48 237,6	
Федеральный бюджет			9 089,9	8 955,4	
Местный бюджет					
Внебюджетные источники					
1.	Подпрограмма	"Дорожное хозяйство"	Всего:	214 930,9	176 918,10
Областной бюджет			59 211,2	48 237,6	
Федеральный бюджет			9 089,9	8 955,4	
Местный бюджет					
Внебюджетные источники					
1.1.	Мероприятие 1.1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего:	59 334,9	50 619,4

			Областной бюджет	1 114,1	1 097,3
			Федеральный бюджет		
			Местный бюджет	58 220,8	49 522,1
			Внебюджетные источники		
1.2.	Основное мероприятие 1.2.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего:	42 867,6	41 094,4
			Областной бюджет	8 840,5	8 709,4
			Федеральный бюджет	9 089,9	8 955,4
			Местный бюджет	24 937,2	23 429,6
			Внебюджетные источники		
1.3.	Основное мероприятие 1.3.	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего:	24 998,9	22 082,0
			Областной бюджет		
			Федеральный бюджет		
			Местный бюджет	24 998,9	22 082,0
			Внебюджетные источники		
1.4.	Основное мероприятие 1.4.	Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего:	83 525,8	58 918,7
			Областной бюджет	50 371,2	39 528,2
			Федеральный бюджет		
			Местный бюджет	33 154,6	19 390,5
			Внебюджетные источники		
1.5.	Основное мероприятие 1.5.	Проектные работы на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию	Всего:	4 203,7	4 203,6
			Областной бюджет		
			Федеральный бюджет		
			Местный бюджет	4 203,7	4 203,6

			Внебюджетные источники		
2	Подпрограмма	"Уличное освещение"	Всего:	23 694,10	22 234,3
			Областной бюджет		
			Федеральный бюджет		
			Местный бюджет	23 694,1	22 234,3
			Внебюджетные источники		
2.1.	Основное мероприятие 2.1.	Содержание сетей уличного освещения	Всего:	21 231,8	21 154,0
			Областной бюджет		
			Федеральный бюджет		
			Местный бюджет	21 231,8	21 154,0
			Внебюджетные источники		
2.2.	Основное мероприятие 2.2.	Ремонт сетей уличного освещения	Всего:	2 462,3	1 080,3
			Областной бюджет		
			Федеральный бюджет		
			Местный бюджет	2 462,3	1 080,3
			Внебюджетные источники		
			Внебюджетные источники		

